

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL  
 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO

Endereço: Rua Antonio Denardi 102  
 Cidade: PINHEIRO PRETO / SC

ITEM	DESCRIÇÃO	DADOS	ETAPAS						TOTAL	
			1	2	3	4	5	6		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Valor (R\$)	R\$ 13.652,26							R\$ 13.652,26
		(%)	100,00%							100,00%
2	FUNDAÇÃO	Valor (R\$)	R\$ 21.583,40	R\$ 21.583,40						R\$ 43.166,80
		(%)	50,00%	50,00%						100,00%
3	ESTRUTURA DE CONCRETO	Valor (R\$)		R\$ 21.914,13	R\$ 25.044,72	R\$ 15.652,95				R\$ 62.611,79
		(%)		35,00%	40,00%	25,00%				100,00%
4	ALVENARIA	Valor (R\$)				R\$ 15.276,41	R\$ 15.276,41			R\$ 30.552,82
		(%)				50,00%	50,00%			100,00%
5	PISOS E REVESTIMENTOS	Valor (R\$)				R\$ 6.807,07	R\$ 9.076,09	R\$ 6.807,07		R\$ 22.690,22
		(%)				30%	40%	30%		100%
6	ESQUADRIAS E FORROS	Valor (R\$)					R\$ 17.260,94	R\$ 17.260,94		R\$ 34.521,88
		(%)					50%	50%		100%
7	PINTURA	Valor (R\$)					R\$ 7.099,55	R\$ 7.099,55		R\$ 14.199,10
		(%)					50%	50%		100%
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Valor (R\$)	R\$ 2.886,04					R\$ 3.848,06	R\$ 2.886,04	R\$ 9.620,15
		(%)	30%					40%	30%	100%
9	SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO	Valor (R\$)						R\$ 319,96	R\$ 319,96	R\$ 639,92
		(%)						50%	50%	100%
10	COBERTURA	Valor (R\$)				R\$ 21.843,69	R\$ 21.843,69			R\$ 43.687,37
		(%)				50%	50%			100%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Valor (R\$)						R\$ 6.013,21	R\$ 6.013,21	R\$ 12.026,43
		(%)						50%	50%	100%
12	SERVIÇOS FINAIS	Valor (R\$)							R\$ 6.841,70	R\$ 6.841,70
		(%)							100,00%	100,00%
<b>TOTAL DA ETAPA</b>		<b>Valor (R\$)</b>	R\$ 38.121,70	R\$ 43.497,53	R\$ 25.044,72	R\$ 59.580,11	R\$ 80.737,91	R\$ 47.228,48		<b>R\$ 294.210,45</b>
		<b>(%)</b>	12,96%	14,78%	8,51%	20,25%	27,44%	16,05%		<b>100,00%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>Valor (R\$)</b>	R\$ 38.121,70	R\$ 81.619,23	R\$ 106.663,94	R\$ 166.244,06	R\$ 246.981,97	<b>R\$ 294.210,45</b>		
		<b>(%)</b>	12,96%	27,74%	36,25%	56,51%	83,95%	<b>100,00%</b>		

\_\_\_\_\_  
 Giovano Mezaroba  
 Engº. Civil  
 CREA/SC 115952-0

