

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Nº do contrato: 0-0 / 0

Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO

Empreendimento: QUADRA COBERTA

Programa: PRONAT-MDA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT.FONTES	TOTAL	INC. %
					FINANCEIRA	FÍSICA			
1	SERVICOS PRELIMINARES			5.404,51	284,45			5.688,96	2,21
2	FUNDAÇÃO			34.424,07	1.811,79			36.235,86	14,05
3	FORNECIMENTO ESTRUTURA COMPLETA BARRACÃO PRÉ-MOLDADO 20x35=700,00m2			57.310,97	3.016,37			60.327,34	23,39
4	PISOS E PAVIMENTACOES			71.105,13	3.742,38			74.847,50	29,02
5	COBERTURA			71.542,22	3.765,38			75.307,60	29,20
6	PINTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES			3.268,14	172,01			3.440,15	1,33
7	SERVIÇOS FINAIS			1.968,40	103,60			2.072,00	0,80
				TOTAIS (R\$)	245.023,44	12.895,97		257.919,41	
				INC. %	95,0%	5,0%			100,00

Saldo de Repasse a reprogramar: 4.976,56
 Saldo de Contrapartida a reprogramar: 261,92
 Saldo a reprogramar: 5.238,48

Carimbo e Assinatura do Prefeito Municipal (ou Tomador)

segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019
 Data