

CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 1.011.207-84/2013-0 / 2019 Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO

Empreendimento: AMPLIAÇÃO 6 SALAS DE AULA FNDE A=205,37M2

Programa: 0

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.332,32	100,00	100,00										
2	INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA	56.351,62	50,00	50,00	50,00	100,00								
3	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	57.077,74			50,00	50,00	50,00	100,00						
4	COBERTURA	101.160,86					50,00	50,00	50,00	100,00				
5	ESQUADRIAS	25.774,07							100,00	100,00				
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.074,79					50,00	50,00	50,00	100,00				
7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	5.066,99					50,00	50,00	50,00	100,00				
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12.829,26					50,00	50,00	50,00	100,00				
9	PINTURA	7.882,57							100,00	100,00				
10	LIMPEZA FINAL DE OBRA	527,80							100,00	100,00				
TOTAL (%)			12,27	12,27	20,77	33,04	32,45	65,49	34,51	100,00				
REPASSE														
Contrapartida Financeira		273.078,02		33.508,13		56.714,68		88.604,82		94.250,39				
Contrapartida Física														
Outras Fontes														
TOTAL (R\$)		273.078,02		33.508,13		56.714,68		88.604,82		94.250,39				
ACUMULADO (R\$)				33.508,13		90.222,81		178.827,63		273.078,02				

Responsável Técnico de(o)a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO
Carimbo e Assinatura

segunda-feira, 2 de setembro de 2019

Data