



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO	Apelido Empreendimento UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PAINÉIS MODULARES	Descrição do Lote UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL - PAINÉIS MODULARES
------------------	----------------	--	---	--

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22
1.	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL	191.322,89	% Período:	50,72%	48,77%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	612,61	% Período:	100,00%	49,27%									
1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	3.111,52	% Período:	100,00%										
1.3.	MODULO CONSTRUTIVO (ASSOALHO/PAINÉIS)	128.569,19	% Período:	50,00%	50,00%									
1.4.	REVESTIMENTOS - PISOS	8.327,72	% Período:	50,00%	50,00%									
1.5.	ESQUADRIAS ALUMÍNIO	28.232,75	% Período:	50,00%	50,00%									
1.6.	PONTOS ELÉTRICOS	14.003,67	% Período:	50,00%	50,00%									
1.7.	QUADROS DE MEDIÇÃO	1.274,87	% Período:	50,00%	50,00%									
1.8.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS LOUÇA E APARELHOS	5.600,39	% Período:	50,00%	50,00%									
1.9.	METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS	516,37	% Período:	50,00%	50,00%									
1.11.	DIVERSOS E LIMPEZA DE OBRA	92,00	% Período:	50,00%	50,00%									
2.		-	% Período:											
3.		-	% Período:											
4.		-	% Período:											
5.		-	% Período:											
6.		-	% Período:											
7.		-	% Período:											
9.		-	% Período:											
10.		-	% Período:											
			% Período:											
			% Período:											
			% Período:											
			% Período:											



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO	APELIDO EMPREENDIMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PAINÉIS MODULARES	DESCRIÇÃO DO LOTE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL - PAINÉIS MODULARES
-------------------------	-----------------------	---	--	---

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22
			% Período:											
			% Período:											
			% Período:											
			% Período:											
			% Período:											
Total: R\$ 191.322,89														
Período:		%:		50,72%	48,77%									
		Repasso:	91.290,02	87.786,28										
		Contrapartida:	5.742,59	5.522,20										
		Outros:	-	-										
Acumulado:		Investimento:	97.032,61	93.308,48										
		%:	50,72%	99,49%	99,49%	99,49%	99,49%	99,49%	99,49%	99,49%	99,49%	99,49%	99,49%	99,49%
		Repasso:	91.290,02	179.076,30	179.076,30	179.076,30	179.076,30	179.076,30	179.076,30	179.076,30	179.076,30	179.076,30	179.076,30	179.076,30
		Contrapartida:	5.742,59	11.264,79	11.264,79	11.264,79	11.264,79	11.264,79	11.264,79	11.264,79	11.264,79	11.264,79	11.264,79	11.264,79
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	97.032,61	190.341,09	190.341,09	190.341,09	190.341,09	190.341,09	190.341,09	190.341,09	190.341,09	190.341,09	190.341,09	190.341,09	190.341,09

PINHEIRO PRETO-SC

Local

segunda-feira, 19 de julho de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: **JEAN MARCELO ZIERO**

CREA/CAU: CAU/BR A32454-0

ART/RRT:



CRONOGRAMA FÍSICO Sigilo
OGU **LÍCIDO**

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIR

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12 07/22
1.	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL	191.322,89	% Período:	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	612,61	% Período:	
1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	3.111,52	% Período:	
1.3.	MODULO CONSTRUTIVO (ASSOALHO/PAINEL)	128.569,19	% Período:	
1.4.	REVESTIMENTOS - PISOS	8.327,72	% Período:	
1.5.	ESQUADRIAS ALUMÍNIO	28.232,75	% Período:	
1.6.	PONTOS ELÉTRICOS	14.003,67	% Período:	
1.7.	QUADROS DE MEDIÇÃO	1.274,87	% Período:	
1.8.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS LOUÇA E APARELHOS	5.600,39	% Período:	
1.9.	METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS	516,37	% Período:	
1.11.	DIVERSOS E LIMPEZA DE OBRA	92,00	% Período:	
2.		-	% Período:	
3.		-	% Período:	
4.		-	% Período:	
5.		-	% Período:	
6.		-	% Período:	
7.		-	% Período:	
9.		-	% Período:	
10.		-	% Período:	
			% Período:	
			% Período:	
			% Período:	
			% Período:	



CRONOGRAMA FÍSICO Sigilo
OGU **LICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIR
------------------	----------------	---

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12
				07/22
			% Período:	
			% Período:	
			% Período:	
			% Período:	
			% Período:	
Total: R\$ 191.322,89			%:	
	Período:		Repasse:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			Investimento:	
	Acumulado:		%:	99,49%
			Repasse:	179.076,30
			Contrapartida:	11.264,79
			Outros:	-
			Investimento:	190.341,09

PINHEIRO PRETO-SC

Local

segunda-feira, 19 de julho de 2021

Data