



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO
PINHEIRO PRETO - SC**

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO - LINHA UNIÃO**

ITEM		1	2	3	4	5	TOTAL
DISCRIMINAÇÃO		SERVIÇOS PRELIMINARES	TERRAPLANAGEM	PAVIMENTAÇÃO	DRENAGEM	SINALIZAÇÃO	
VALOR TOTAL		R\$ 1.825,77	R\$ 6.906,24	R\$ 894.243,66	R\$ 3.323,44	R\$ 1.371,40	R\$ 907.670,51
MÊS 01	%	100%	100%	22%	100%	0%	23,00%
	R\$	R\$ 1.825,77	R\$ 6.906,24	R\$ 196.733,61	R\$ 3.323,44	R\$ 0,00	R\$ 208.789,06
MÊS 02	%	0%	0%	26%	0%	0%	25,62%
	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 232.503,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 232.503,35
MÊS 03	%	0%	0%	26%	0%	0%	25,62%
	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 232.503,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 232.503,35
MÊS 04	%	0%	0%	26%	0%	100%	25,76%
	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 232.503,35	R\$ 0,00	R\$ 1.371,40	R\$ 233.874,75
ACUMULADO	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	R\$	R\$ 1.825,77	R\$ 6.906,24	R\$ 894.243,66	R\$ 3.323,44	R\$ 1.371,40	R\$ 907.670,51

Paola Volpato
Engenheira Civil CREA/SC 159000-4

Gilberto Chiarani
Prefeito Municipal