



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PAINÉIS MODULARES
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL - PAINEIS MODULARES	MUNICÍPIO / UF PINHEIRO PRETO-SC
		BDI 1 21,01%	BDI 2 0,00%
		BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL - PAINEIS MODULARES									191.322,89	
1.			UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL					-	191.322,89	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	612,61	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,25	225,00	BDI 1	272,27	612,61	RA
1.2.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					-	3.111,52	
1.2.1.	SINAPI	100950	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.000,00	2,14	BDI 1	2,59	2.590,00	RA
1.2.2.	SINAPI	88241	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	17,96	BDI 1	21,73	521,52	RA
1.3.			MODULO CONSTRUTIVO (ASSOALHO/PAINEIS/COBERTURA/PLATIBANDA)					-	128.569,19	
1.3.1.	SINAPI	MERCADO	PILAR MODULAR	M	24,00	200,00	BDI 1	242,02	5.808,48	RA
1.3.2.	SINAPI	MERCADO	PILAR REFORÇO MODULAR	M	17,00	123,30	BDI 1	149,21	2.536,57	RA
1.3.3.	SINAPI	MERCADO	BLANCK ASSOALHO 17 X 30	M	52,00	7,72	BDI 1	9,34	485,68	RA
1.3.4.	SINAPI	MERCADO	TRAVESSA ASSOALHO MODULAR	M	84,00	80,74	BDI 1	97,70	8.206,80	RA
1.3.5.	SINAPI	MERCADO	CALHA MODULAR	M	15,00	141,40	BDI 1	171,11	2.566,65	RA
1.3.6.	SINAPI	MERCADO	CANO 75MM CALHA MODULAR	Unidade	2,00	31,40	BDI 1	38,00	76,00	RA
1.3.7.	SINAPI	MERCADO	CANO 100MM CALHA MODULAR	Unidade	2,00	30,16	BDI 1	36,50	73,00	RA
1.3.8.	SINAPI	MERCADO	ACABAMENTO TELHA E PLATIBANDA MODULAR	M	15,00	37,75	BDI 1	45,68	685,20	RA
1.3.9.	SINAPI	MERCADO	OLHAL IÇAMENTO MODULAR	Unidade	12,00	57,22	BDI 1	69,24	830,88	RA
1.3.10.	SINAPI	MERCADO	PERFIL VIGA INFERIOR MODULAR	M	43,00	276,51	BDI 1	334,60	14.387,80	RA
1.3.11.	SINAPI	MERCADO	PLATIBANDA MODULAR	M	43,00	240,77	BDI 1	291,36	12.528,48	RA
1.3.12.	SINAPI	MERCADO	TERÇA MODULO CONSTRUTIVO	M	15,00	148,50	BDI 1	179,70	2.695,50	RA
1.3.13.	SINAPI	MERCADO	TELHA ALUZINCO	M2	48,00	72,32	BDI 1	87,51	4.200,48	RA
1.3.14.	SINAPI	MERCADO	QUADRO ESTRUTURAL JANELA/PORTA	M	78,00	58,95	BDI 1	71,34	5.564,52	RA
1.3.15.	SINAPI	MERCADO	PAINEL MASTERBOARD 1200 X 3000MM #40MM	M2	48,00	145,14	BDI 1	175,63	8.430,24	RA
1.3.16.	SINAPI	MERCADO	PAINEL TERMOISOLANTE 3070MM (TETO)	Unidade	14,00	971,20	BDI 1	1.175,25	16.453,50	RA
1.3.17.	SINAPI	MERCADO	PAINEL TERMOISOLANTE 2800MM (PAREDE INTERNA)	Unidade	12,00	754,65	BDI 1	913,20	10.958,40	RA
1.3.18.	SINAPI	MERCADO	PAINEL TERMOISOLANTE 2770MM (PAREDE EXTERNA)	Unidade	39,00	679,77	BDI 1	822,59	32.081,01	RA
1.4.			REVESTIMENTOS - PISOS					-	8.327,72	
1.4.1.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	45,00	12,35	BDI 1	14,94	672,30	RA
1.4.2.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	53,00	109,66	BDI 1	132,70	7.033,10	RA
1.4.3.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	6,00	85,71	BDI 1	103,72	622,32	RA
1.5.			ESQUADRIAS ALUMÍNIO					-	28.232,75	

RECURSO

←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PAINÉIS MODULARES			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 03-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL - PAINEIS MODULARES	MUNICÍPIO / UF PINHEIRO PRETO-SC	BDI 1 21,01%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL - PAINEIS MODULARES									191.322,89	
1.5.1.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,60	376,75	BDI 1	455,91	3.009,01	RA
1.5.2.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,64	325,08	BDI 1	393,38	1.038,52	RA
1.5.3.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,42	518,50	BDI 1	627,44	263,52	RA
1.5.4.	SINAPI	102176	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	9,24	735,16	BDI 1	889,62	8.220,09	RA
1.5.5.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,67	1.136,42	BDI 1	1.375,18	7.797,27	RA
1.5.6.	SINAPI-I	4922	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	9,45	664,50	BDI 1	804,11	7.598,84	RA
1.5.7.	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	252,46	BDI 1	305,50	305,50	RA
1.6.			PONTOS ELÉTRICOS					-	14.003,67	
1.6.1.	SINAPI-I	39510	LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS)	UN	9,00	187,08	BDI 1	226,39	2.037,51	RA
1.6.2.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00	30,33	BDI 1	36,70	183,50	RA
1.6.3.	SINAPI-I	2510	RELE FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	2,00	25,11	BDI 1	30,39	60,78	RA
1.6.4.	SINAPI	93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	18,00	203,66	BDI 1	246,45	4.436,10	RA
1.6.5.	SINAPI	93138	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	9,00	152,61	BDI 1	184,67	1.662,03	RA
1.6.6.	SINAPI	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	25,00	185,89	BDI 1	224,95	5.623,75	RA
1.7.			QUADROS DE MEDIÇÃO					-	1.274,87	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO	Apelido do Empreendimento UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PAINÉIS MODULARES			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL - PAINEIS MODULARES	MUNICÍPIO / UF PINHEIRO PRETO-SC	BDI 1 21,01%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL - PAINEIS MODULARES									191.322,89	
1.7.1.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	399,40	BDI 1	483,31	966,62	RA
1.7.2.	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	97,16	BDI 1	117,57	235,14	RA
1.7.3.	SINAPI	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	16,21	BDI 1	19,62	39,24	RA
1.7.4.	SINAPI	101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	27,99	BDI 1	33,87	33,87	RA
1.8.			INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS LOUÇA E APARELHO SANITÁRIO					-	5.600,39	
1.8.1.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	722,85	BDI 1	874,72	874,72	RA
1.8.2.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00	31,13	BDI 1	37,67	37,67	RA
1.8.3.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	1,00	44,66	BDI 1	54,04	54,04	RA
1.8.4.	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	312,98	BDI 1	378,74	378,74	RA
1.8.5.	SINAPI	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	38,68	BDI 1	46,81	187,24	RA
1.8.6.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	4,00	44,66	BDI 1	54,04	216,16	RA
1.8.7.	SINAPI	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	29,75	BDI 1	36,00	36,00	RA
1.8.8.	SINAPI	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	596,10	BDI 1	721,34	2.164,02	RA
1.8.9.	SINAPI-I	1748	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,40* M	UN	3,00	171,80	BDI 1	207,90	623,70	RA
1.8.10.	SINAPI	86880	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	14,62	BDI 1	17,69	53,07	RA
1.8.11.	SINAPI	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	158,74	BDI 1	192,09	576,27	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO	Apelido do Empreendimento UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PAINÉIS MODULARES			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL - PAINEIS MODULARES	MUNICÍPIO / UF PINHEIRO PRETO-SC	BDI 1 21,01%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL - PAINEIS MODULARES									191.322,89	
1.8.12.	SINAPI	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	109,84	BDI 1	132,92	398,76	RA
1.9.			METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS					-	516,37	
1.9.1.	SINAPI	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00	26,64	BDI 1	32,24	64,48	RA
1.9.2.	SINAPI	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	56,43	BDI 1	68,29	273,16	RA
1.9.3.	SINAPI-I	6005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	UN	1,00	58,15	BDI 1	70,37	70,37	RA
1.9.4.	SINAPI	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	4,00	22,39	BDI 1	27,09	108,36	RA
1.10.			PONTOS HIDRÁULICOS					-	981,80	
1.10.1.	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	5,00	115,25	BDI 1	139,46	697,30	RA
1.10.2.	SINAPI	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	20,00	9,51	BDI 1	11,51	230,20	RA
1.10.3.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10,00	4,49	BDI 1	5,43	54,30	RA
1.11.			DIVERSOS E LIMPEZA DE OBRA					-	92,00	
1.11.1.	Cotação	MERCADO	LIMPEZA DE OBRA	m2	50,00	1,52	BDI 1	1,84	92,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PINHEIRO PRETO-SC

Local

segunda-feira, 19 de julho de 2021

PMv3.0.4

Responsável Técnico

Nome: JEAN MARCELO ZIERO

CREA/CAU: CAU/BR A32454-0

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PAINÉIS MODULARES			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL - PAINEIS MODULARES	MUNICÍPIO / UF PINHEIRO PRETO-SC	BDI 1 21,01%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL - PAINEIS MODULARES									191.322,89
Data				ART/RRT:	0				

RECURSO
←